

[illegible]

3.2.9	Модернизация двигателей дымососа и вентиляторов котла КВГМ 100 № 1 с установкой частотных приводов котельной ЖилМассива	2026	2026							17914,00								0,00	
3.2.10	Модернизация насосного агрегата (сетевого насоса) с установкой Д 1250-125 котельной ЮОго - Западного района	2028	2028							6704,70								0,00	
3.2.11	Модернизация электродвигателя вентиляторов котла КВГМ 100 № 2 с установкой частотного привода котельной Жилмассива	2028	2028							1683,97								0,00	
Всего по группе 3										65279,35								70,80	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																			
Всего по группе 4										0,00								0,00	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																			
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																			
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																			
Всего по группе 5										0,00								0,00	
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулирующими организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической																			
Всего по группе 6										0,00								0,00	
ИТОГО по программе										83587,35								70,80	

Генеральный директор ОАО "Теплоэнерго"



Д.Г. Выхристюк

Заместитель начальника ПТО
Кириляк О.М.

